

附件 2

年度	2021
----	------

编号			
----	--	--	--

# 佛山市三水区住房城乡建设和水利局 单位绩效自评报告 (红皮书)

单位名称: 佛山市三水区住房城乡建设和水利局 (公章)

填表人姓名及职务: 宗玉婷 办事员

联系电话: 87718972

填表日期: 2021 年 12 月 30 日

佛山市三水区绩效管理工作领导小组办公室编制

2021 年 12 月

# 说明

- 1、请认真阅读此说明后，由专人填写。
- 2、封面上方“编号”代码框不填。
- 3、本报告统一用 A4 双面打印，经单位主要领导签字后，在规定时间内扫描并上传到区绩效系统。
- 4、本报告的封面“单位名称”、“单位主要领导意见”栏须加盖公章。
- 5、本报告将作为公众评审参考材料之一，各单位填报时严格做好保密审查工作，确保无涉密内容。

## 自评总结

### 一、年度目标任务完成情况概述

今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，强化担当、主动作为，承担区委、区政府重点工作任务目标 5 项，职能工作任务目标 1 项，现已基本完成年度目标任务，部分项目超额完成。具体完成情况如下：

#### （一）区委、区政府重点工作任务

1. 第 57 项（实施“共同缔造”行动，持续推进老旧小区改造，加快城市更新步伐），完成。2020 年开工的第一批 13 个老旧小区，合计改造惠及 4707 户，已全部完成改造；2021 年开工的第二批 6 个老旧小区，合计改造惠及 6830 户，已基本完成改造。

2. 第 110 项（打好碧水攻坚战，实施全流域水环境治理，全面推行排水设施“三个一体化”管理模式，推进白坭汇金污水处理厂扩建，新（续）建污水管网 40 公里；开展常态化河湖“清四乱”专项行动，提升水环境质量），基本完成。（1）2021 年底基本实现排水设施“三个一体化”：实现在运行 12 间城镇污水处理厂和全区农村分散式的监督管理和 1 间城镇污水处理厂的运营管理，已 100%承接全区除道路配套管网之外的市政污水（雨水）管网维护，完成考核任务。（2）白坭汇金污水处理厂扩建：我局已于 2021 年 6 月、12 月发文，以及在日常工作沟通和会议中，要求白坭镇政府加快推进汇金污水处理厂扩建工作。为落实建设资金，我局协调白坭镇积极申报债券，2021 年发债失败后，我局又统筹将该项目与我局其他项目打包申报 2022 年债券。白坭镇于 12 月 13 日完成招标工作，准备申办施工许可证。该工程虽未按要求于年底前完成 30%扩建建设工程量，但我局已积极履行行业主管责任，自评满分。（3）完成 40 公里污水管网建设（含续建、新建）：已累计完成 42 公里，超额完成任务。（4）完成 50 公里管网排查修复和 100 公里老旧管网清淤：我区已基本对全区排水管网进行 QV 检测，已完成 177.5 公里管网清淤、

50公里管网修复，超额完成任务。（5）开展常态化河湖“清四乱”专项行动：今年全区共开展专项检查13次，其他检查68次，发现“四乱”问题共723宗。其中自查自纠发现问题248宗，全部完成清理。上级下达四乱图斑475宗，经过全区多次筛查复核，剩余需处理385宗。截至目前，完成销号373宗，销号率97%。另有重点难点存量问题23宗要求在2022年底前完成整改，不纳入今年任务，自评满分。

3. 第112项（深入开展水资源、水安全、水环境、水生态提升行动，重塑具有岭南特色的水乡风貌），基本完成。（1）12宗续建工程：截至12月底，新沙围加固工程、大南山水库除险加固工程、白泥坑排水工程、竹山电排站重建工程、鸡陵岗泵站、西岸电排站重建工程、西南街道董营站闸工程、洲面围达标加固工程、魁岗电排站重建工程、包天围电排站重建工程、污水管网建设工程等11宗工程已完工。樵北涌金本段水系治理工程完成86%，由于西南街道解决1#节制闸施工用地问题用时约6个月，导致工程进度滞后，期间我局多次沟通协调，已履行相应职责，自评满分。（2）3宗工程开工建设：三水区堤围（大坝）堤面硬底化渔世界段已开工，目前虎爪围段已完成70%，六九南围段已完成80%，榕禾大围段（渔世界段）已完成75%。为配合乡村振兴的实施，需对原路面结构进行变更。由于工程变更审批需要一定时间，导致进度滞后，我局前期已积极沟通相关单位进行变更，并在工程开工后积极协调施工单位赶追进度，已履行相应职责，自评满分。鸡陵岗泵站引涌二期工程、董营电排站重建工程由于涉及基本农田，未能在国土空间规划内完成调整，经区政府同意暂缓建设。

4. 第118项（培育发展住房租赁市场，修订租赁补贴实施办法，扩大住房困难家庭保障覆盖面），超额完成。一是超额完成市下达新增租赁住房528套，完成率100.38%；二是发放租赁补贴584户，完成率100%；三是完成筹集共有产权住房30套和人才住房209套任务，完成率100%。

5. 第131项（实施生态休闲滨水廊道建设工程），完成。三水区2021年59.3公里碧道建设已完成全部建设任务。

## （二）职能工作任务目标

区县节水型社会达标建设：完成。今年9月启动了我区10个居民小区节水型小区建设，10月进行有关入户调查和节水宣传工作，同时开展了公共场所和居民家庭节水器具调查，11月30日我区10个节水居民小区通过了专家评审，顺利完成创建。

## 二、目标任务完成效果及佐证材料质量的自评

2021年度，我局目标任务总体完成情况良好，部分目标任务超额或提前完成。佐证材料主要包括制度文件、工作简报、工程资料、统计表格等，均能准确、有效反映各项目标任务完成的情况。

## 三、存在主要问题及原因分析

建设工程易受资金、土地等客观要素制约，未能按期推进，导致进度滞后。一是白坭汇金污水处理厂扩建项目建设资金未落实。该项目由白坭镇作为实施主体，前期因未落实建设资金，于12月13日才完成招标工作，准备申办施工许可证。我局作为行业主管部门，已于今年6月、12月发文，以及在日常工作沟通和会议中，要求白坭镇政府加快推进汇金污水处理厂扩建工作。为落实建设资金，我局协调白坭镇积极申报债券，2021年发债失败后，我局又统筹将该项目与我局其他项目打包申报2022年债券。接下来，我局将协调白坭镇加大项目推进力度，及早完成前期工作，确保2022年4月动工、12月完成60%工程量。二是樵北涌金本段水系治理工程交地慢。樵北涌金本段水系治理工程前期因涉及用地问题，西南街道交地时间延迟，导致工程进度滞后。

## 四、主要工作亮点和改革创新成效

### （一）锚定目标，全力推进住房保障

明确住房保障、共有产权住房探索试点、市场化租赁住房建设目标任务，落实落细住房保障措施。9月2日修订实施《佛山市三水区住房保障租赁补贴实施细则》，进一步完善我区住房保障制度，扩大住房保障覆盖面。2021年市下达我区租赁补贴发放任务584户，目前全区累计发放租赁补贴584户，

完成率 100%；下达共有产权住房建设任务共 30 套，已完成 30 套房源筹集，云东海、乐平镇房源配售方案已完成并对外发布房源申购公告；市下达新增租赁住房 526 套，已筹集社会房源 528 套，完成率 100.38%。同时，对区级保障性住房小区开展智慧小区试点建设，推广人脸识别、智能化门禁管理，提高公租房小区管理服务水平，目前已完成初步勘探设计。

## （二）提升品质，加快城乡融合发展

实施“共同缔造”行动，建设美丽城乡人居环境，加快城市更新步伐。一是持续推进老旧小区改造。2020 年开工的第一批 13 个老旧小区，合计改造惠及 4707 户，截至 2020 年 9 月底已全部完成改造；2021 年开工的第二批 6 个老旧小区，合计改造惠及 6830 户，已按要求在 6 月底开工，截至 2021 年 12 月底，6 个老旧小区已基本完成改造。二是推动旧楼加装电梯。目前全区累计已办理旧楼加装电梯工程规划许可 78 宗，已建成 54 栋，其中老旧小区改造范围完成加装电梯 5 栋。三是推进地下综合管廊建设。计划今年新建 2 公里，现已完成 2.708 公里。

## （三）综合治理，坚决打好碧水攻坚战。

一是高标准规划建设万里碧道。通过总体布局、提前谋划，完成 2021-2025 年碧道建设可研报告编制及总体立项；成立佛山市三水区碧道建设工作专责小组实施挂图作战，倒排工期，抢抓进度，确保按时按质高标准完成今年万里碧道建设。二是积极提升城镇污水处理效能。搭建智慧一体化平台，开发 11 个基础模块进行监测；投资约 2.5 亿元完成 42 公里污水管网建设，完成全区管网排查及 QV 检测、50 公里管网修复和 177 公里管网清淤工作。三是加强河湖空间管控，深入推进河湖治理“清四乱”常态化、规范化。印发《佛山市三水区进一步推进河湖“清四乱”专项整治工作方案》，建立区直部门挂钩镇街联动机制。今年全区共开展专项检查 13 次，其他检查 68 次；第四季度开展河湖“清四乱”专项行动，完成 69 个问题销号。

## 单位主要领导意见

本单位承诺提供的绩效信息数据真实有效，并对呈送的所有材料及后果负责。



单位主要领导（签名）：

单位公章：



