

附件 2:

年度	
----	--

编号			
----	--	--	--

## 佛山市三水区区级单位绩效目标责任书 (蓝皮书)

单位名称:  (公章)

填表人姓名及职务: 陈文辉 综合科副科长

联系电话: 87725443

填表日期: 2017 年 6 月 8 日

佛山市三水区绩效管理工作领导小组办公室编制

2017 年 6 月

## 填写说明

- 1、本责任书适用于区级单位。请认真阅读此说明后，由专人填写。
- 2、封面上方“编号”代码框不用填。
- 3、统一用 A4 双面打印，经单位盖章后，在规定时间内送区绩效办。
- 4、“单位负责人意见”栏须由主要领导签署，并加盖公章。

**承担区委区政府重点工作任务目标**

注：请根据《关于加强 2017 年区委区政府重点工作督查督办的通知》，如实填写本单位承担区委区政府重点工作的有关情况，协办单位超过 5 个的工作任务不用填报。如未承担区委区政府重点工作的，在表中填“无”。

类别	序号	工作任务	全年进度安排	责任领导	协办单位
加强 城市 建设	32	抓紧做好地铁 4 号线（一期）前期工作，力争年内动工。全力推进佛山一环西拓工程，进一步对接广佛中心城区。加快推进塘西三期工程建设	<p>一、抓紧做好地铁 4 号线（一期）前期工作，力争年内动工：第一季度：跟进建设规划报审工作。协助开展建设模式研究工作，形成初步方案。2. 第二季度：确定建设模式。开展工程可行性研究，形成报送稿。开展社会稳定风险评估。开展总体设计工作。3. 第三季度：工程可行性研究取得省发改委批复。开展初步设计工作，力争取得省建设厅批复。4. 第四季度：完成先期动工点施工图设计。办理用地手续。开展征地拆迁、管线迁移、交通疏解工作。力争 12 月 16 日先期动工点正式动工。</p> <p>二、全力推进佛山一环西拓工程，进一步对接广佛中心城区：佛山一环西拓工程由市牵头实施，根据市路桥建设有限公司需求，协调处理工厂推进过程中的相关问题，协助推进项目建设。</p> <p>三、加快推进塘西三期工程建设：在 2017 年 3 月底完成全线征地拆迁、前期审批程序及超高压迁改的前提下，本年度计划完成投资 1.2 亿元。第一季度完成投资 2000 万元，累计完成投资 29.7%。第二季度完成投资 3000 万</p>	曾法强	区发展规划统计局（发改统计、规划）、区财政局、区国土城建水务局（国土、住建）、区环保局、区资办、区公路局、各镇（街道）

			元, 累计完成投资 34.3%。第三季度完成投资 3000 万元, 累计完成投资 38.9%。第四季度完成投资 4000 万, 累计完成投资 45%		
	33	完成三达路南延线工程, 逐步打通三水南站附近与南海区的 5 条对接通道, 完善与花都区毗邻区域的“一纵四横环二”路网	<p>一、完成三达路南延线道路工程, 2017 年 9 月竣工验收并通车: 1. 主桥标段: 第一季度: 完成投资 200 万元, 累计完成 1200 万元, 完成所有下部结构施工, 开始挂篮施工。第二季度: 完成投资 2200 万元, 累计完成 3400 万元, 完成主体工程。第三季度: 7 月主桥合拢, 8 月完成桥面系及附属工程。2. 引桥及引道标段: 第一季度: 完成投资 730 万元, 累计完成 6047 万元, 完成全部沥青路面及绿化、交通设施工程施工 (受主桥标影响不能施工的除外)。第二季度: 待主桥标完成后, 开展剩余工程施工。第三季度: 8 月底前完成剩余的受主桥标影响的分项工程施工, 完成投资 180 万元, 本标段完工。</p> <p>二、逐步打通三水南站附近与南海区的 5 条对接通道: 第一季度: 与南海交通部门进行对接, 初步确定项目的实施顺序, 本年度争取启动两个项目的前提研究。第二季度: 开展前期研究。第三季度: 上报区政府审定启动项目建设。第四季度: 如区政府同意启动项目建设, 开展项目可研、环评等前期工作。</p> <p>三、完善与花都区毗邻区域的“一纵四横环二”路网。配合市开展一环北拓的相关工作。</p>	曾法强	区发展规划统计局 (发改统计、规划)、区财政局、区国土城建水务局 (国土)、区公路局、各镇 (街道)

<p>加强 城市 建设</p>	<p>34</p>	<p>加快推进油金大桥扩建工程（二标）、永大线改建、金乐路东延线工程，加快省道 118 等干线公路改造建设，构建内外通畅的现代化交通网络体系。完善公交衔接，进一步强化三水北站交通枢纽地位。加快三水港二期建设</p>	<p>佛山市三水区油金大桥扩建工程（Ⅱ标）：在 2017 年 5 月完成全线征地拆迁的前提下，2017 年计划完成投资 7000 万元。第一季度：完成变更设计修编。第二季度：完成施工招标，并开始开工建设。第三季度：完成投资 2500 万元。第四季度：完成投资 4500 万元。</p> <p>广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程：第一季度：完成规划选址意见、资金承诺。第二季度：在 4 月份以实现基本农田调出的土规调整为前提，完成用地预审。第三季度：完成施工招标。第四季度：开始开工建设，在 2017 年 9 月完成全线征地拆迁，完成高标基本农田补建的前提下，2017 年计划完成投资 4100 万元。</p> <p>加快推进金乐路东延线工程：在 2017 年 3 月违法用地取得突破，全线允许进场施工的前提下，计划 2017 年 12 月完工，完成投资 5100 万元，其中： 第一季度完成投资 900 万元； 第二季度完成投资 1500 万元； 第三季度完成投资 2400 万元； 第四季度完成投资 300 万元。</p> <p>完善公交衔接，进一步强化三水北站交通枢纽地位：1. 配套三水北站列车时刻表，目前我区已配置 3 条公交线路衔接三水北站。2. 根据三水北站及其周边的建设情况，适当调整公交线路，打造沟通各大商业中心、学校、</p>	<p>曾法强 蔡广辉 谭宏坤</p>	<p>区发展规划统计局（发改统计、规划）、区财政局、区国土城建水务局（国土）、区公路局、各镇（街道）。</p>
-------------------------	-----------	---	---	----------------------------	---

			医院等人流密集区域的交通枢纽，进一步强化三水北站交通枢纽地位。3. 根据实际客流情况，不断优化调整公交线路，全年度实施。 加快三水港二期建设，跟进三水港二期岸线工可评审和立项前期工作。		
加强 城市 建设	35	加快推进乐平大道、南山大道南段扩建、飞鹿码头建设	一、加快推进乐平大道扩建工程（省道 S361 线乐平镇贤寮村至乐南路口段扩建工程）：第一季度：投资 1000 万，完成西南涌以南路段路基排水施工。第二季度：投资 3000 万元，完成西南涌以北路段路基排水施工以及顶管施工。第三季度：投资 5000 万，完成三江大桥扩建工程。第四季度：投资 5000 万，完成乐平大道路面结构层、交通设施、绿化工程施工。	林艳珊 郑臣敏 余景雄	区财政局、 区交通运输 和城管局 （交通）、区 公安分局、 区公路局
			完成南山大道南段扩建：第一、二季度：完成剩余征地拆迁工作及全线路基工程。第三季度：完成全线路面工程、包括水稳层摊铺、沥青摊铺等。第四季度：完成绿化工程、交通工程、照明工程等，力争年底正式通车。		区财政局、 区国土城建 水务局（国 土）、区交通 运输和城管 局（交通）、 区公路局
办好 民生 实事	109	三水区塘西大道一、二期照明工程	第一季度：完成施工图设计编制，审图以及预算审核。 2. 第二季度：完成施工招标，动工建设。 3. 第三季度：完成投资 2000 万元。 4. 第四季度：完成投资 1600 万元。	曾法强	区财政局、 区国土城建 水务局（住 建）、乐平 镇、芦苞镇、 大塘镇
<b>主要职责及职能工作目标</b>					
（请结合“三定”方案，简要列举本单位主要职责及本年度职能工作目标，与区委区政府重点工作一起不超过 10 项）					

序号	主要职责	职能工作目标	全年进度安排	责任领导
1	治理货运车辆超限超载、扬撒等违规行为	通过有效治理,营造良好的交通运输环境	在省政府批准的治超路段开展路面治超执法。	谭宏坤
2	安全生产管理	定期召开安全全生产工作会议,组织交通运输行业安全生产大检查,举办交通运输行业企业安全生产培训班确保交通行业高度安全稳定。	1.每季度召开安全生产工作会;2.重大节假日组织节前交通运输行业安全生产大检查;3.举办交通运输行业企业安全生产培训班;4.组织开展交通运输行业安全宣传咨询活动。	蔡广辉
3	对港口码头、水路运输、乡镇渡口管理	落实好安全生产的各项工作,确保安全生产形势稳定。	每月开展对危货码头检查;每季度开展对普货码头和水运企业检查;每月对辖区乡镇渡口检查。	蔡广辉
4	发展灵活公交服务	调研学校、园区等特殊片区出行需求;研究定制公交等服务方案。	实施社区巴士、定制公交、特色专线等灵活公交,2017年7月15日前完成辅助公交专线1条、定制公交线路1条	谭宏坤
5	积极推进纯电动、混合动力的新能源公交车辆投放和使用	淘汰柴油公交车20辆,更新为纯电动公交车。	按照上级要求完成2017年新能源公交车投放计划,年底完成20辆柴油公交车更新为纯电动公交车	谭宏坤

单位负责人意见

单位负责人(签名):

单位盖章:

